


HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY - INFRA Sp.z o.o.
SZPITAL SZCZECINEK

I.p	zakres robót	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego	Wartość robót wg kosztorysu ofertowego i zawartych aneksach nr 1, 2, 3 do umowy nr 1/17/2011	styczeń - marzec 2012 r.	kwiecień - czerwiec 2012 r.	lipiec - wrzesień 2012 r.	październik - grudzień 2012 r.	łącznie 2012 r.	styczeń - marzec 2013 r.	kwiecień - czerwiec 2013 r.	lipiec - wrzesień 2013 r.	październik - grudzień 2013 r.	łącznie 2013 r.	łącznie 2012 r. 2013 r.
1.	elewacja	411416,51	411416,51				200000,00	200000,00	40000,00	120000,00	20000,00	31416,51	211416,51	411416,51
2.	stan surowy	3696692,61	3696692,61	150851,59	1244629,19	1500859,87	684796,95	3581137,60	94234,17	21320,84			115555,01	3696692,61
3.	wykończeniówka (parter, piwnica)	1351231,55	1406156,06						199929,92	457107,76	626625,83	122492,55	1406156,06	1406156,06
	dostawa i montaż wind	390780,00	390780,00							200000,00	150000,00			
	ślusarka okienna wewn.	264640,79	264640,79						5929,92	125000,00	125000,00			
	tynki, okładziny ścian i malowanie	315132,63	315132,63						70000,00	45000,00	155000,00			
	strop podwieszany	61001,34	61001,34						30000,00	12107,76	14785,82			
	izolacje i posadzki	272671,28	327595,79						94000,00	75000,00	150000,00			
	elementy kowalsko-ślusarskie	41840,01	41840,01								31840,01			
	urządzenia dla niepełnosprawnych	5165,50	5165,50								0,00			
4.	wykończeniówka (pozostałe piętra)	1255005,07	1199106,13						128166,41	410000,00	610463,00	50476,72	1199106,13	1199106,13
	ślusarka okienna i drzwiowa wewn.	397445,32	397445,32							195000,00	195000,00			
	tynki, okładziny ścian i malowanie	345428,00	289529,46						20000,00	125000,00	110000,00			
	strop podwieszany	126597,64	126597,64						50000,00	35000,00	40000,00			
	izolacje i posadzki	366204,60	366204,60						58166,41	55000,00	250000,00			
	elementy kowalsko-ślusarskie	19329,11	19329,11								15463,00			
5.	plyta lotniska	185994,23	185994,23				37690,30	37690,30		130000,00	0,00	18303,93	148303,93	185994,23
6.	roboty drogowe	225495,22	198357,77							130000,00	65357,77	3000,00	198357,77	198357,77
7.	wyposażenie kuchni	254570,87	7913,53								0,00	7914,00	7914,00	7913,53
8.	inst. sanitarne (parter, piwnica)	125195,16	125195,16	21777,00	96898,00			118675,00	6520,60		0,00		6520,60	125195,16
9.	inst. sanitarne (pozostałe piętra)	39160,44	56465,70				32440,90	32440,90	6719,54		17305,26	0,00	24024,80	56465,70
10.	wentylacja i klimatyzacja	947 635,39	961 614,02				226 842,00	226 842,00	494 035,76	175 000,00	44 736,74	20 999,52	734 772,02	961 614,02
	instalacja c.o.	263 797,41	0,00								0,00			
	Instalacja c.o. uzupełnienie	21 871,15	0,00								0,00			
11.	instalacja gazu	6 317,20	6 317,20						5 685,48		0,00	631,72	6 317,20	6 317,20
12.	poczta pneumatyczna	88 954,54	88 954,54								80 000,00	8 954,54	88 954,54	88 954,54
13.	ins. wody ciepłej i zimnej	393 551,20	393 551,20				184 969,06	184 969,06	64 486,96		100 000,00	44 095,18	208 582,14	393 551,20
	rurociągi	102 262,81	102 262,81				95 807,28		6 455,53		0,00			
	urządzenia	214 931,23	214 931,23				12 804,62		58 031,43		100 000,00			
	r. izolacyjne, pomocnicze	76 357,16	76 357,16				76 357,16				0,00			
14.	przyłącze sanitarne	45 903,71	45 903,71	32 539,00	9 987,00			42 526,00			3 377,71		3 377,71	45 903,71
15.	kanalizacja deszczowa	61 266,57	61 266,57	42 862,00				42 862,00		18 404,37			18 404,37	61 266,57
16.	gazy medyczne	395 669,82	444 232,53				138 484,44	138 484,44	162 000,00		104 084,09	39 664,00	305 748,09	444 232,53
17.	elektryka	2 162 502,13	2 177 570,59				481 275,00	481 275,00	595 965,54	747 695,03	239 316,81	113 318,21	1 696 295,59	2 177 570,59
	SUMA	11 932 230,78	11 466 708,06	248 029,59	1 351 514,19	1 500 859,87	1 986 498,65	4 882 839,30	1 797 744,38	2 209 528,00	1 911 267,21	461 266,88	6 379 806,47	11 466 708,00
	zaawansowanie procentowe			2,16	11,79	13,09	17,32	42,58	15,68	19,27	16,67	4,02	55,64	100,00
	zaawansowanie narastająco %			2,16	13,95	27,04	44,36		60,04	79,31	95,98	100,00		

LEGENDA:

roboty wykonane w poprzednich okresach
roboty wykonane w bieżącym okresie
roboty planowane
wartość kontraktu



Zestawienie wartości robót

- wykończeniówka k. ofertowy 1351231,55 + 54924,51 wg prot. konieczności nr 2 54924,51 = 1406156,06
- wykończeniówka poz. piętra k. ofertowy 1255005,07- 67410,08 wg prot.konieczności nr 1 + 11511,14 wg prot. Konieczności nr 2 = 1199106,13
- roboty drogowe k. ofertowy 225495,22 -27137,45 wg prot. konieczności nr 2= 198357,77
- wyposażenie kuchni k. ofertowy 254570,87 -246657,34 wg prot. konieczności nr 3 = 7913,54
- Inst. sanit. poz. piętra k. ofertowy 125195,16 + 17305,26 wg prot. konieczności nr 2=56465,70
- went. i klimatyz. K. ofertowy 947635,39 +13978,63 wg prot. Konieczności nr 2 13978,63 =961614,02
- instalacja c.o. k. ofertowy 263797,41 - 263797,41 wg prot. konieczności nr 1 =0,00
- instalacja c.o. k. ofertowy 21871,15 - 21871,15 wg prot. konieczności nr 1 =0,00
- gazy medyczne k. ofertowy 395669,82+48562,71 wg prot. konieczności nr 2 = 444232,53
- elektryka k. ofertowy 2162502,13 + 15068,46 wg prot. Konieczności nr 2 15068,46= 2177570,59